

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2007r.

PLANOWANE A WYKONANE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA I GMINY ZBĄSZYNEK W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział, wg. klasyfik. budżetowej	Rozpocz. Załącz.	Szacunk. wartość zadania	Realizacja 2007	
					Plan	Wykonanie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania, pt:	60016	2007	114.918,00	112.850,00	43.365,00
1.1	Przebudowa ul. PCK (od dworca PKP do cmentarza),	60016	2007	28.060,00	28.060,00	9.760,00
1.2	Przebudowa skrzyżowania Placu Dworcowego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków,	60016	2007	45.750,00	45.750,00	17.080,00
1.3	Budowa ścieżek rowerowych, I etap,	60016	2007	23.790,00	23.790,00	1.275,00
1.4	Przebudowa ulicy Czarna Droga,	60016	2007	17.318,00	15.250,00	15.250,00
2.	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Dąbrówce Wlkp..	60016	2007	20.000,00	20.000,00	0,00
3.	Przebudowa ulic: Sportowa, Topolowa i Mała.	60016	2007-2009	3.518.128,00	1.212.620,00	7.320,00
4.	Przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Warszawskiej.	60016	2007	337.000,00	337.000,00	23.180,00

5.	Przebudowa Placu Dworcowego – budowa ronda.	60016	2007-2009	1.800.000,00	45.000,00	0,00
6.	Budowa Północnej obwodnicy Zbąszynka	60016	2006-2009	6.202.318,00	500.000,00	26.108,00
7.	Budowa Zachodniej obwodnicy Zbąszynka.	60016	2006-2009	2.302.318,00	24.400,00	5.470,00
8.	Remont budynku pod Zegarem.	70005	2004-2007	640.530,00	157.000,00	152.876,49
9.	Budowa ulic osiedlowych wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową.	70005	2007-2008	1.700.000,00	750.000,00	30.500,00
10.	Budowa zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie.	90001	2005-2009	1.875.000,00	75.000,00	1.952,00
11.	Opracowanie dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy: sołectwo Rogoziniec, Dąbrówka Wlkp., Kręcko.	90001	2007	350.000,00	350.000,00	0,00
12.	Przebudowa odcinka kanalizacji burzowej przy ul.PCK w Zbąszynku.	90001	2007	65.000,00	65.000,00	15.250,00
13.	Rozbudowa ujęcia wodnego w Zbąszynku.	90001	2007	50.140,00	50.140,00	45.140,00
14.	Rozbudowa ujęcia wodnego w Chlastawie.	90001	2007	39.860,00	39.860,00	34.160,00
15.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosieczynie.	90095	2007-2009	1.580.000,00	80.000,00	0,00
16.	Projekt pt.: „Blisko Boisko” na obiektach sportowych w Zbąszynku.	92695	2007	495.000,00	495.000,00	0,00
17.	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży.	92695	2007	350.000,00	350.000,00	0,00
	OGÓŁEM:	x	x	x	4.663.870,00	385.321,49

