

Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODiM”

ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól

NIP 925-156-64-65

Tel. 68-387-55-13

Kom. 601-96-80-88

URZĄD MIEJSKI ZBĄSZYNEK	
WPRZYJĘTO	12-09-2013
WPRZYJĘTO	
L. dz.	
Zal.	

Nowa Sól, dn. 12.09.2013 r.

Urząd Miejski w Zbąszynku
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek

Dotyczy: „Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej
Zbąszynek Dąbrówka Wlkp.”


W nawiązaniu do pisma firmy „ ” z dnia 12.09.2013 Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODiM” w Nowej Soli udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

1. *W poz. 14 przedmiaru projektant zakłada dokop, czy należy to rozumieć jako dokop np. ze żwirowni z dowozem i wbudowanie materiału jako nasyp w poz. 16 przedmiaru. Jeśli tak to czy w poz. 16 przedmiaru ilość nie powinna być wyrażona w m³?*
2. *Czy Zamawiający posiada bilans mas ziemnych?*
3. *Czy Wykonawca ma założyć grubość warstwy piasku pod ścieżką rowerową i chodnikiem w grub. 15 cm jak w przedmiarze czy w ilości 20 cm jak w opisie w projekcje. Natomiast w przekrojach projektant zamieszcza grubość 15 cm. Prosimy w skazanie właściwej grubości warstwy.*

Ad.1 – W pozycji 16 przedmiaru jednostką obmiarową powinien być m³ (metr sześcienny).

Ad.2 – Bilans mas ziemnych stanowi załącznik do przedmiaru robót.

Ad.3. – Właściwa grubość warstwy podsypki piaskowej pod ścieżką rowerową i chodnikiem wynosi 15 cm.

WŁAŚCICIEL

Andrzej Szewczyk